**PROMEMORIA dei principali lavori presso il presidio ospedaliero di Tione dal 2008.**

**LAVORI ELISUPERFICIE** (1.843.500,00 €): conclusi nel 2012
E' stata realizzata una elisuperficie idonea per il volo notturno con elicotteri tipo Agusta AW139 o equivalenti.

**LAVORI DENOMINATI "TIONE 2° LOTTO"** (18.146.799,18 €): conclusi nel dicembre 2014
I lavori comprendevano cinque tipologie di intervento:

1. la costruzione di nuovo parcheggio a monte del presidio per un totale di 105 posti auto.
2. la costruzione delle centrali tecnologiche (centrale con i gruppi elettrogeni, centrale frigorifera, centrale dei gas medicali) e della rete infrastrutturale degli impianti.
3. la ristrutturazione interna del corpo nord verso la valle Rendena (corpo C3).
4. la realizzazione di una parte dei lavori di adeguamento antincendio e di adeguamento ai requisiti minimi per l'autorizzazione sanitaria.
5. l'adeguamento antisismico della struttura realizzata nei primi anni ottanta (vedi allegato).

La ristrutturazione del corpo nord, in direzione della valle Rendena, è stata ultimata nel mese di luglio 2014 ed ha riguardato sei piani dell'edificio:

- al secondo piano seminterrato sono stati realizzati i locali tecnici con le macchine di trattamento dell'aria ed i locali con i quadri elettrici.
- al primo piano seminterrato gli spogliatoi di tutto il personale ed il guardaroba con la biancheria pulita.
- al piano terra il pronto soccorso provvisorio.
- al primo piano un'area di degenza per la Medicina.
- al secondo piano un'area ambulatoriale multidisciplinare (endoscopia digestiva, piccoli interventi, otorino, ecodoppler, visita) con i relativi locali di supporto.
- al terzo piano un'area dotata di spazi ed impianti versatili ed idonei sia per degenza che per aree amministrative, quindi con destinazione d'uso variabile a seconda delle esigenze del presidio.

Questo intervento oltre a costituire un miglioramento del comfort per utenti e personale ha consentito anche importanti rinnovamenti sotto l'aspetto organizzativo. La nuova area di degenza della Medicina, completa di guardiola infermieri posizionata centralmente al piano, ha consentito di riorganizzare la gestione con un unico punto di presidio infermieristico garantendo nel contempo la disponibilità di un maggior numero di posti letto. L'area ambulatoriale del secondo piano è dotata di spazi ed attrezzature moderne (colonne pensili con le apparecchiature per l'endoscopia, scialitiche performanti e molto maneggevoli, sistemi di disinfezione degli endoscopi che garantiscono qualità e durata dei trattamenti) che rendono gli ambienti idonei per attività medico/chirurgiche tipiche delle strutture di dimensioni maggiori.
Sull'esterno dell'edificio in calcestruzzo armato realizzato nei primi anni ottanta si vedono i quattro tralicci metallici che "legano e stabilizzano" l'edificio esistente in caso di sisma, il tutto anche mediante la collaborazione di travi metalliche passanti da una parte all'altra della struttura e mascherate sotto i controsoffitti.

**PRONTO SOCCORSO**

Sono stati previsti dalla Provincia Autonoma di Trento finanziamenti complessivi per € 1.864.000,00, di cui € 1.500.000 stanziati nel 2012 e 364.000 nel 2014.

Il 14 marzo 2014 APSS comunicava a PAT una stima presunta di 2.000.000,00 €, precisando , il 23 aprile 2014 che tale stima era in corso di revisione.

E' stato quindi redatto un primo progetto definitivo (luglio 2012) con l'ipotesi di ricollocazione nella sede originaria (pianto terra corpo C2) ed ampliamento. Il progetto è stato presentato agli Enti preposti (Comune, Servizio Urbanistica PAT e Servizio Antincendi PAT) per le autorizzazioni di competenza (Urbanistica ed Antincendio).

L'intervento prevedeva:

- la ristrutturazione della sede originaria del Pronto Soccorso di presidio con un ampliamento nell'area sud-ovest per una superficie di circa 160 mq
- un ampliamento al piano seminterrato per circa 450 mq da destinare a magazzino e morgue.

Il Pronto Soccorso si sviluppava su tre aree per una superficie lorda di circa 650 mq:

- un'area critica con il triage, tre ambulatori, due stanze di osservazione breve ( 4 p.l.), la camera calda ed i relativi locali di supporto
- un' area con la centrale di controllo del Servizio Trentino Emergenza e stazionamento del personale a supporto del Pronto Soccorso
- un'area con l'attesa dell'utenza ed i relativi servizi igienici

I lavori previsti comportano lo spostamento provvisorio nel Pronto Soccorso in altra area del presidio (piano terra del corpo C3); spostamento avvenuto nel luglio 2014.
La stima complessiva dei lavori secondo tale progetto era quantificata in circa 3.400.000,00 €.

E' da rilevare che il progetto così ampliato dava soluzione anche ad altre criticità:

1. realizzare gli spazi per Trentino Emergenza -118 integrati nel Pronto Soccorso
2. realizzare l'osservazione breve integrata nel Pronto Soccorso
3. realizzare il magazzino economale ed una parte del deposito farmaci oggi ospitati in un prefabbricato provvisorio
4. adeguare il deposito farmaci
5. adeguare il Servizio Mortuario

In assenza di ulteriori finanziamenti dalla PAT, nel corso del 2014 si sono discusse le modalità di intervento in relazione al budget disponibile e ad altre esigenze maturate nel corso degli anni (cucina vetusta, necessità di creare una segreteria unica di presidio, pavimenti/massetti dei corridoi vetusti, "rientro" degli uffici amministrativi ora in locazione).

Nel frattempo, nel mese di luglio 2014, il Pronto soccorso è stato trasferito dalla sede originaria al piano terra corpo C2, nella sede provvisoria al piano terra del corpo C3. L'accesso avviene in prossimità dell'ingresso principale del presidio attraverso un'area coperta da pensilina provvisoria.

Nel settembre 2014 si è valutata l'ipotesi di mantenere il Pronto soccorso nella sede provvisoria attuale (al piano terra del corpo C3), con alcuni adeguamenti funzionali e prevedendo una camera calda in sostituzione dell'accesso provvisorio sotto pensilina.

Nell'incontro con la Comunità di Valle dell'11 novembre 2014 si è pertanto proposto di investire il budget disponibile di 1.864.000,00 € nei seguenti ambiti:

- AMBITO 1: ristrutturazione dell'ex Pronto soccorso (piano terra corpo C2) per realizzare una area con n.7 ambulatori da destinare all'Ortopedia, alla Sala gessi e

alla Medicina (i quattro ambulatori oggi collocati nel prefabbricato ovest). E' il primo ambito di intervento perché costituirà l'accesso provvisorio del Pronto soccorso durante i lavori di realizzazione della nuova Camera calda (ambito 3) e renderà disponibili alcuni locali in adiacenza al Pronto soccorso per l'ampliamento dello stesso, spazi oggi occupati da n.2 ambulatori di Ortopedia e dalla Sala gessi. Si prevede inoltre di rimuovere il prefabbricato ex spogliatoi del personale di Trentino Emergenza 118, collocato in adiacenza alla Chiesa, per poter realizzare un parcheggio funzionale all'accesso provvisorio del Pronto soccorso durante i lavori di realizzazione della nuova Camera calda (ambito 3);

- AMBITO 2: ampliamento del Pronto soccorso nel corpo C3 con un terzo ambulatorio, una seconda attesa ed i locali di supporto. L'ampliamento degli spazi del Pronto soccorso comporta "l'occupazione" degli spazi oggi destinati ad ambulatori di Ortopedia/Sala gessi, trasferiti nel corpo C2 al completamento degli interventi di ambito 1;
- AMBITO 3: realizzazione di un nuovo volume con Camera calda dotata di "postazione per ambulanza in partenza" e collegata al presidio da percorso riscaldato. La Camera calda è collocata in prossimità dell'ingresso principale dell'ospedale;
- AMBITO 4: ristrutturazione dell'area adiacente alla Radiologia per realizzare la Segreteria unica di presidio (corpo C1).

Il progetto preliminare presentato il giorno 11 novembre 2014 era stato giudicato favorevolmente, e fattibile, sia dalla Comunità di Valle che dai Sindaci presenti all'incontro.

E' stato pertanto sviluppato il progetto definitivo dell'intervento così come illustrato, che è stato trasmesso il 19 dicembre 2014 al Comune di Tione e al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T. per l'ottenimento del "parere di conformità urbanistica" (cioè la verifica del rispetto degli strumenti urbanistici).

Il Comune di Tione ha espresso parere sfavorevole, giustificandolo in base a considerazioni su "rilevanti problematicità dal punto di vista paesaggistico", "inopportunità di collocare la nuova struttura di fronte all'ingresso principale" e "collocazione inopportuna dal punto di vista della sicurezza".

Alla data odierna non risultano pervenute osservazioni da parte del Servizio Urbanistica della P.A.T.

APSS sta attualmente valutando le osservazioni del Comune di Tione sul progetto.

Trento, li 19 gennaio 2015.